



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
( รอบ ๒ เดือน )

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลา หมู่ ๑๐ สายบริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองปลา)	ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติ กำหนด)	๑๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๑๔,๕๐๐	ยอดคงเหลือ ๕๐๐ บาท เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการขุดกบ่อขยะบ้านโคกป่าจิก ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	๓๖,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๓๖,๐๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำม่วง หมู่ ๗ สายเริ่มจากที่นายสมพงษ์ ประดับน้ำ ถึงที่นายประเสริฐ บัวดวง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ ๔๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติ กำหนด)	๑๑๗,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๑๖,๕๐๐	ยอดคงเหลือ ๕๐๐ บาท เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบดตลอดสายบ้านย่อ หมู่ ๒ สายเริ่มจากบ้านนายสำเร็จ มากพูน ถึงบ้านนายสง่า นามแก้ว ปริมาณงาน ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒ เมตร ฝาบดตะแคงเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙ เมตร ฝาคสล.หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติ กำหนด)	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบดตลอดสายบ้านย่อ หมู่ ๒ สายเริ่มจากบ้านนายสำเร็จ มากพูน ถึงบ้านนายสง่า นามแก้ว ปริมาณงาน ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒ เมตร ฝาบดตะแคงเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙ เมตร ฝาคสล.หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อนุมัติ กำหนด)	๑๖๘,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๖๗,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตลอดสาย บ้านหนองแสง หมู่ ๓ สายเริ่มจากบ้านนางคะนึ่งนิจ ทิวโชค ถึงบ้านนายชุน นามนนท์ ปริมาณงานเสริมผิวถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๐ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร ปริมาณงานรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็กกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๓๖๓,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	✓	-	-	๓๖๑,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท เงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตลอดสาย บ้านเจริญสุข หมู่ ๑๑ สายเริ่มจากที่นางรุ่งระวี เอ็มแย้ม ถึงที่นางกิม สุขแสง	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตลอดสายบ้านเจริญสุข หมู่ ๑๑ สายเริ่มจากบ้านนางรุ่งระวี เอ็มแย้ม ถึงที่นางกิม สุขแสง ปริมาณงานปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๑ เมตร ฝาปิด คสล. หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.ย่อ กำหนด)	๓๐๙,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	✓	-	-	๓๐๘,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท เงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการปรับปรุงตลาดสดบ้านย่อ ตำบลย่อ	เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชุมชน	๑๙๙,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๙๙,๐๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๘	ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชุมชน	๑๔๕,๕๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๔๘,๙๐๐	ยอดคงเหลือ ๒๖,๒๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกป่าจิก หมู่ ๖ สายเริ่มจากที่นายศิริชัย ศิริศรี ถึงที่นางวันเพ็ญ เหลาทอง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกป่าจิก หมู่ ๖ สายเริ่มจากที่นายศิริชัย ศิริศรี ถึงที่นางวันเพ็ญ เหลาทอง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๙๙,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๑,๐๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ ๙ สายเริ่มจากที่นางบานชื่น แก่นของ ถึงที่นางอารีรัตน์ จันทร์ทองแท้ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ ๙ สายเริ่มจากที่นางบานชื่น แก่นของ ถึงที่นางอารีรัตน์ จันทร์ทองแท้ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๒๙๙,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๑,๐๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองสระคำ) ทิศเหนือบ้านคำม่วง หมู่ ๗	เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ถมดินสูง ๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	๓๐๘,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๓๐๗,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๑,๐๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ ๕ สายเริ่มจากบ้านนายสุวรรณ บุญรอด ถึงที่นายดอกไม้ แสงสวย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ ๕ สายเริ่มจากบ้านนายสุวรรณ บุญรอด ถึงที่นายดอกไม้ แสงสวย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๔๙,๕๐๐	ยอดคงเหลือ ๕๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงลูกรัง บ้านหนองปลา หมู่ ๑๐ สายบริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองปลา) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงลูกรัง บ้านหนองปลา หมู่ ๑๐ สายบริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองปลา) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	๑๘๘,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๘๗,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๑,๐๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตลอดสาย บ้านย่อ หมู่ ๑ เริ่มจากที่นายศตวรรษ ผาสุก ถึงถนน อบจ. ๒๐๐๗ ไปตำบลทุ่งมน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตลอดสายบ้านย่อหมู่ ๑ เริ่มจากที่นายศตวรรษ ผาสุก ถึงถนน อบจ. ๒๐๐๗ ไปตำบลทุ่งมน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ฝา ก คสล.หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	๘๐,๐๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๗๙,๕๐๐	ยอดคงเหลือ ๑,๐๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตลอดสาย บ้านค้ำกลาง หมู่ ๘ สายเริ่มจากที่นายสุวรรณ สมจิตร ถึงที่นางพิศมัย เขียบแหลม	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตลอดสายบ้านค้ำกลาง หมู่ ๘ สายเริ่มจากที่นายสุวรรณ สมจิตร ถึงที่นางพิศมัย เขียบแหลม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ฝาปิด คสล.หนา๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรม.ย่อ กำหนด)	๒๑๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๒๑๒,๐๐๐	ยอดคงเหลือ ๑,๐๐๐ เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจากถนนแจ้งสนิท บ้านย่อ หมู่ที่ ๒ (ข้างโรงไม้) เชื่อมไปถึงเขตตำบลชุมเงิน ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจากถนนแจ้งสนิท บ้านย่อ หมู่ที่ ๒ (ข้างโรงไม้) เชื่อมไปถึงเขตตำบลชุมเงิน ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบรมย่อ กำหนด)	๔,๑๔๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๓,๕๒๓,๐๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	๔๘,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๔๘,๐๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑๘	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ (เดิม) องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชากร	๑๕๒,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๕๒,๐๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร (ห้องสำนักงานปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ	เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	๑๙๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๙๐,๐๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒๐	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	๑๖,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๖,๐๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานปรับระดับได้, โต๊ะทำงานระดับ ๗-๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	๘,๔๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๘,๔๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวนนำ ๓ ตัว	เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	๗๔,๗๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	✓	-	-	๗๔,๗๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๓	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประชากรในชุมชน	๖๙,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๖๙,๖๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒๔	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน ๒ เครื่อง	เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดโรคระบายให้กับประชากร	๑๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๑๐,๐๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒๕	โครงการปรับปรุงห้องกู้ชีพ/กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ	เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น	๑๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๓๐,๐๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

แผนงาน แผนงานบริการงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น	๒๔,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒๗	จัดซื้อตุ๊กตาทูเหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง	เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น	๑๓,๒๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	✓	-	-	๑๓,๒๐๐	เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ